



COMUNE DI RACCUJA

(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>AM</u> del Reg.	OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e di assestamento finale dei lavori di Riqualificazione urbana Piazza 2 Giugno con recupero ed adeguamento architettonico del palazzo municipale prospiciente CUP: F72F15000170001.-
Data	
27/11/2020	

L'anno Duemilaventi il giorno Ventisette del mese di **Novembre** alle ore 11.35 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	PRESENTI	ASSENTI	
1) MARTELLA Ivan	X		- SINDACO
2) GIAMBRONE Massimiliano	X		- Vice Sindaco
3) PAGANA Francesco		X	- Assessore
4) SALPIETRO Nunzio	X		- Assessore
5) SCALIA Marcella		X	- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: =====

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO FORMULATA DALL'AREA TECNICA

VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 127 del 27/09/2017 e successiva Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 dell'11/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Riqualificazione urbana Piazza 2 giugno con recupero ed adeguamento del contesto architettonico del palazzo municipale prospiciente”** dell'importo complessivo di €. 1.025.000,00 così distinto:

A)-LAVORI **€. 739.436,47**

-Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 33.951,46
-Importo dei lavori soggetti a ribasso €.705.485,01

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€. 285.563,53**

-Rilievi geotecnici – prove sulla muratura propedeutiche al progetto esecutivo al netto del r.a. – compreso Iva €. 7.892,61

-Allacciamenti pubblici servizi e oneri conferimento a discarica compreso Iva €. 14.884,93

-Imprevisti ed arrotondamenti (1,73 %) €. 12.762,96

-Comp. Tec. Progettazione, D.L., Mis e Cont. -. Sicurez. in fase di progettazione e di esecuzione al netto del r.a. offerto in fase di gara €. 80.275,67

-RUP e progetto definitivo interno €. 10.123,19

-Direttore operativo e Ispettore di cantiere €. 17.336,37

-Spese per oneri di gara €. 1.000,00

-Spese per elementi di arredo e attrezzature compreso oneri di installazione ed Iva €. 10.000,00

-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche Tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico/amm. Collaudo statico ed altri event. Collaudi specialistici e Certificazione energetica

-accertamenti di laboratorio €. 7.024,35

-certificazione energetica €. 3.250,57

-collaudi €. 13.529,48

€. 23.804,40 €. 23.804,40

-Iva ed eventuali altre imposte (contributi, visti Ordine Professionali)

-Iva al 10 % sui lavori €. 73.943,65

-Iva su competenze tecniche e coll €. 26.676,24

-Vidimazione competenze €. 2.287,84

-Cassa previdenza €. 4.575,68

€.107.483,41 €.107.483,41

TOTALE COMPLESSIVO **€.1.025.000,00**

VISTO che la suddetta opera risulta finanziata con D.D.G. n. 1148 del 23/05/2018 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O.S7.01 – per l'importo €. 972.000,00 con impegno assunto con il suddetto decreto con fondi del Bilancio della Regione Siciliana ed €. 53.000,00 con impegno assunto da questo Comune con Deliberazione di G.M. n. 61 del 09/05/2017 e successiva Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 09/05/2017;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mastriani Giovanni dipendente dell'Area Tecnica giusta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 350 del 18/08/2015;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 320 dell'11/09/2018 è stato approvato lo schema del bando e del relativo disciplinare di gara;

VISTO che il bando di gara ed il relativo disciplinare di gara sono stati pubblicati secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016, prevedendo un importo complessivo dell'appalto di **€. 739.436,47** di cui **€. 705.485,01** soggetti a ribasso d'asta e **€. 33.951,46** relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dal progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

VISTO che con verbale di gara trasmesso dall'UREGA in data 18/03/2019 prot. n. 1544, è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa **ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.** - via Libertà, sn, 98073 Mistretta (Me) - P.I. 03082820832, che ha offerto un ribasso del **38,0204 %** corrispondente ad **€. 268.228,22** offrendo così un prezzo per i lavori di **€. 437.256,79** a cui si sommano **€. 33.951,46** per oneri per la sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad **€. 471.208,25**, IVA esclusa (importo a base d'asta €. 705.485,01 - ribasso del 38,0204% pari ad €. 268.228,22 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 33.951,46 = **€. 471.208,25**);

VISTO che con Determina Dirigenziale n. 108 del 23.04.2019, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta Impresa;

VISTO che in data 07/06/2019 rep. 258 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, al n. 146 del 18/06/2019 Serie 1T;

VISTO che in data 07/06/2019 è stata effettuata la consegna lavori;

VISTO che durante il corso dei lavori, sono emerse delle circostanze impreviste ed imprevedibili le quali, per la corretta e completa fruizione dell'opera, hanno richiesto delle modifiche e/o aggiunte al progetto appaltato;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 06/09/2019, autorizzava, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) impartendo le opportune direttive in conformità alle esigenze di questo Comune, fermo restando l'importo generale di progetto;

VISTO che il Direttore dei Lavori, a seguito della suddetta autorizzazione del RUP, ha trasmesso, in data 17/10/2019 prot. n. 5674, la Perizia di variante e Suppletiva (in corso d'opera) redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell'importo complessivo di €. 1.025.000,00;

VISTO che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) veniva approvata in linea tecnica con provvedimento del RUP del 13/12/2019 ed in linea amministrativa, con deliberazione di G.M. n.185 del 30/12/2019 e, successivamente, veniva trasmessa, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01;

VISTO che a seguito di interlocuzione con il Dipartimento preposto all'esame istruttorio della perizia di variante e suppletiva, si è reso opportuno introdurre alcune variazioni su aspetti di dettaglio e sulla impostazione formale del quadro economico in forza di alcune osservazioni espresse dal suddetto Dipartimento;

VISTO che in data 12/05/2020 l'Ing. Francesco Crinò in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto, come richiesto dall'Amministrazione Comunale, il quadro economico rimodulato, dell'importo complessivo di **€. 1.025.000,00** così distinto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N.1			
A)	LAVORI		
	A1)	Lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)	€ 798.067,02
	A2)	Incidenza manodopera	
	A3)	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 33.951,46
		Lavori soggetti a ribasso d'asta (1+2)	€ 764.115,56
		Ribasso d'asta 38,0204%	€ 290.519,79
		Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€ 473.595,77
		Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 33.951,46
		Importo complessivo dei lavori al netto	€ 507.547,23
			€ 507.547,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B1)	Rilievi geotecnici-prove sulla muratura propedeutiche al progetto esecutivo al netto del ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 7.892,61
	B2)	Allacciamento pubblici servizi (IVA compresa)	€ 4.884,93
	B3)	Imprevisti < 10%	€ 660,58
	B4)	Spese tecniche relative alla progettazione, coordin. alla sicurezza, DL e C.R.E. (importo aggiudicato)	€ 87.525,98
	B5)	Competenze art. 113	€ 6.470,06
	B6)	Competenze per Direttore Operativo, Ispettore di cantiere	€ 15.646,07
	B7)	Spese per oneri di gara (ANAC)	€ 375,00
	B8)	Spese per accertamenti di laboratorio propedeutiche al collaudo	€ 7.024,35
	B9)	Certificazione energetica	€ 3.250,57
	B10)	Collaudo statico (oneri compresi)	€ 2.187,58
	B11)	I.V.A. 10% sui lavori	€ 50.754,72
	B13)	Cassa previdenza 4% su B4-B6	€ 4.126,88
	B14)	I.V.A. 22% su B4-B6-B13	€ 23.605,77
		Totale somme a disposizione	€ 214.405,10
			€ 214.405,10
C)	ECONOMIE		
	C1)	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota regionale (94,8293%)	€ 279.794,84
	C3)	Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA compresa), quota regionale (94,8293%)	€ 23.252,83
		Somma ribasso quota regionale	€ 303.047,67
	C2)	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota comunale (5,1707%)	€ 15.256,20

C4	Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA compresa), quota comunale (5,1707%)	€	1.267,89	
	Somma ribasso quota comunale	€	16.524,10	
	Totale ribasso d'asta	€	319.571,77	€ 319.571,77
Importo complessivo del progetto variato				€ 1.041.524,10
D)	MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 1148 del 23/05/2018)			
D1	Maggiori oneri posti a carico del comune di Raccuja	€	16.524,10	€ 16.524,10
Importo complessivo del progetto originario				€ 1.025.000,00

VISTO che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (in corso d'opera) con il quadro economico rimodulato veniva approvata in linea tecnica con provvedimento del RUP del 12/05/2020 ed in linea amministrativa, con deliberazione di G.M. n.42 del 15/05/2020 e, successivamente, veniva trasmessa, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01;

VISTO che i lavori sono stati sospesi dal 16/03/2020 al 03/05/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO che i lavori, regolarmente ripresi in data 04/05/2020, allo stato risultano in corso di esecuzione;

VISTO che durante il corso dei lavori, sono emerse ulteriori circostanze impreviste ed imprevedibili le quali, per la corretta e completa fruizione dell'opera, hanno richiesto delle modifiche al progetto appaltato compresa la rideterminazione dei costi della sicurezza a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 06/07/2020, autorizzava, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di Variante (in corso d'opera) impartendo le opportune direttive in conformità alle esigenze di questo Comune, fermo restando l'importo generale di progetto;

VISTO che il Direttore dei Lavori, a seguito della suddetta autorizzazione del RUP, ha trasmesso, in data 24/11/2020 prot. n. 12670, la Perizia di variante (in corso d'opera) redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed assestamento finale, dell'importo complessivo di €. 1.025.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 2				
A)	LAVORI			
A1)	Lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)	€	795.885,00	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	33.767,41	
A3)	Costi COVID-19	€	3.741,12	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	758.376,47	
	Ribasso d'asta 38,0204%	€	288.337,77	
	Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€	470.038,70	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	33.767,41	
	Costi COVID-19	€	3.741,12	
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	507.547,23	€ 507.547,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

B1)	Rilievi geotecnici-prove sulla muratura propedeutiche al progetto esecutivo al netto del ribasso d'asta (IVA compresa)	€	7.892,61	
B2)	Allacciamento pubblici servizi e oneri conferimento a discarica (IVA compresa)	€	1.927,36	
B3)	Imprevisti 1,73%	€	12,70	
B4)	Spese tecniche relative alla progettazione, coordin. alla sicurezza, DL e C.R.E.	€	90.525,98	
B5)	Competenze art. 113 (Rup e progetto definitivo interno)	€	6.470,06	
B6)	Competenze per Direttore Operativo, Ispettore di cantiere	€	15.646,07	
B7)	Spese per oneri di gara (ANAC)	€	375,00	
B8)	Spese per elementi di arredo e attrezzature compresi oneri di installazione ed Iva (orologio + automazione + timer crepuscolare)	€	3.102,40	
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio propedeutiche al collaudo	€	3.721,00	
B10)	Certificazione energetica	€	3.250,57	
B11)	Collaudo statico (oneri compresi)	€	2.187,58	
B12)	I.V.A. 10% sui lavori	€	50.754,72	
B13)	I.V.A. su competenze tecniche e coll.	€	24.292,17	
B14)	Cassa previdenza 4%	€	4.246,88	
	Totale somme a disposizione	€	214.405,10	€ 214.405,10
C) ECONOMIE				
C1	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota regionale (94,8293%)	€	279.794,75	
C3	Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA compresa), quota regionale (94,8293%)	€	23.252,83	
	Somma ribasso quota regionale	€	303.047,58	€ 303.047,58
C2	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota comunale (5,1707%)	€	15.256,30	
C4	Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA compresa), quota comunale (5,1707%)	€	1.267,89	
	Somma ribasso quota comunale	€	16.524,19	
	Totale ribasso d'asta	€	319.571,77	€ 319.571,77
Importo complessivo del progetto variato				€ 1.041.524,10
D) MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 1148 del 23/05/2018)				
D1	Maggiori oneri posti a carico del comune di Raccuja	€	16.524,10	€ 16.524,10
Importo complessivo del progetto originario				€ 1.025.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

- 1.1 - RELAZIONE DI VARIANTE;
- 2.1 - CARTOGRAFIE; INDIVIDUAZIONE INTERVENTO
- 2.2 - ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE - Piante di progetto;
- 2.3 - ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE Pianta piano di copertura ;
- 2.4 - ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE Prospetti e sezione ;
- 2.5 - ELABORATI GRAFICI Planimetria Sistemazione Esterna;

- 2.6 – ELABORATI GRAFICI - Mappa dei degradi e indicazione interventi;
- 2.7 – SCHEMA DELLE SUPERFICI E COMPUTO QUANTITA’;
- 3.1 – ANALISI NUOVI PREZZI DI VARIANTE;
- 3.2 – ELENCO NUOVI PREZZI DI VARIANTE;
- 3.3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 3.4 – QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO;
- 3.5 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;
- 3.6 – QUADRO ECONOMICO;

VISTO che l’importo complessivo della Perizia di Variante (in corso d’opera) e assestamento finale, pari ad €. 1.025.000,00 corrisponde con l’importo complessivo del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.M. n. 127 del 27/09/2017 e successiva Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 174 dell’11/05/2018 nonché con l’importo della perizia di variante e suppletiva n. 1 approvata con deliberazione di G.M. n.42 del 15/05/2020;

VISTI:

- i pareri rilasciati in Conferenza di Servizi del 25/09/2015;
- Il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in data 27/09/2017;
- il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in data 27/09/2017;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in data 27/09/2017;
- il Parere tecnico di approvazione ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 rilasciato dal RUP con n. 06 del 27/09/2017;
- l’Autorizzazione del Genio Civile di Messina ai sensi dell’art. 18 della Legge 2/2/74, n. 64 e ss.mm.ii. rilasciata con prot. 189826/2017;
- l’Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di Messina, a sensi dell’art. 21 del D.Lvo n. 42/2004 e s.m.i., rilasciata con prot. n. 7103-6/2015 e successivo con prot. 1615/2018;
- l’autorizzazione ai sensi dell’art. 18 della legge 02.02.74 n. 64 rilasciata dall’Ufficio del Genio di Messina con prot. n. 217518/2019 sulla perizia di variante e Suppletiva n. 1;
- l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di Messina rilasciata con prot. n. 5870/2020 sulla perizia di variante e suppletiva n. 1;
- i pareri (verifica, validazione e tecnico) della perizia di variante e suppletiva n. 1;

RITENUTO, detta Perizia di Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed assestamento finale, meritevole di approvazione perché corrispondente alle finalità da perseguire;

VISTO il verbale di verifica del 27/11/2020 - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale di validazione del 27/11/2020 - ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che con provvedimento del 27/11/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, in linea tecnica la perizia di Variante (in corso d’opera) e di assestamento finale;

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

VISTO il DPR 05/10/2010, n. 207 per le parti rimaste ancora in vigore;

VISTO il DPRS n. 13 del 31 gennaio 2012;

VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1)- DI APPROVARE, in ogni sua parte, la Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di assestamento finale dei lavori di **“Riqualificazione urbana Piazza 2 giugno con recupero ed adeguamento del contesto architettonico del palazzo municipale prospiciente”**, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Crinò in data 16/11/2020, composta dagli elaborati richiamati in premessa, dell'importo complessivo di €. 1.025.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 2				
A)	LAVORI			
	A1)	Lavori a misura P.V.S. (sicurezza inclusa)	€	795.885,00
	A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	33.767,41
	A3)	Costi COVID-19	€	3.741,12
		Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	758.376,47
		Ribasso d'asta 38,0204%	€	288.337,77
		Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€	470.038,70
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	33.767,41
		Costi COVID-19	€	3.741,12
		Importo complessivo dei lavori al netto	€	507.547,23
			€	507.547,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1)	Rilievi geotecnici-prove sulla muratura propedeutiche al progetto esecutivo al netto del ribasso d'asta (IVA compresa)	€	7.892,61
	B2)	Allacciamento pubblici servizi e oneri conferimento a discarica (IVA compresa)	€	1.927,36
	B3)	Imprevisti 1,73%	€	12,70
	B4)	Spese tecniche relative alla progettazione, coordin. alla sicurezza, DL e C.R.E.	€	90.525,98
	B5)	Competenze art. 113 (Rup e progetto definitivo interno)	€	6.470,06
	B6)	Competenze per Direttore Operativo, Ispettore di cantiere	€	15.646,07
	B7)	Spese per oneri di gara (ANAC)	€	375,00
	B8)	Spese per elementi di arredo e attrezzature compresi oneri di installazione ed Iva (orologio + automazione + timer crepuscolare)	€	3.102,40
	B9)	Spese per accertamenti di laboratorio propedeutiche al collaudo	€	3.721,00
	B10)	Certificazione energetica	€	3.250,57
	B11)	Collaudo statico (oneri compresi)	€	2.187,58

	B12)	I.V.A. 10% sui lavori	€	50.754,72	
	B13)	I.V.A. su competenze tecniche e coll.	€	24.292,17	
	B14)	Cassa previdenza 4%	€	4.246,88	
		Totale somme a disposizione	€	214.405,10	€ 214.405,10
C) ECONOMIE					
	C1	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota regionale (94,8293%)	€	279.794,75	
	C3	Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA compresa), quota regionale (94,8293%)	€	23.252,83	
		Somma ribasso quota regionale	€	303.047,58	€ 303.047,58
	C2	Riduzione ribasso d'asta lavori (IVA compresa), quota comunale (5,1707%)	€	15.256,30	
	C4	Riduzione ribasso d'asta maggiori lavori (IVA compresa), quota comunale (5,1707%)	€	1.267,89	
		Somma ribasso quota comunale	€	16.524,19	
		Totale ribasso d'asta	€	319.571,77	€ 319.571,77
Importo complessivo del progetto variato					€ 1.041.524,10
D) MAGGIORI ONERI (Art. 7 del DDG 1148 del 23/05/2018)					
	D1	Maggiori oneri posti a carico del comune di Raccuja	€	16.524,10	€ 16.524,10
Importo complessivo del progetto originario					€ 1.025.000,00

2)- Di dare atto che alla spesa si farà fronte, con le risorse di cui al D.D.G. n. 1148 del 23/05/2018 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01, e per l'importo di €. 53.000,00 con fondi del bilancio comunale giusto impegno assunto da questo Comune con Deliberazione di G.M. n. 61 del 09/05/2017 e successiva Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 09/05/2017.

3)-Di dare atto che la Perizia di Variante in corso d'opera ed assestamento finale è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti del costo generale del progetto, apportando miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale.

4)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Impresa **ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.** - via Libertà, sn, 98073 Mistretta (Me), al Direttore dei Lavori Ing. Francesco Crinò, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01, al Responsabile dell'Area Tecnica, al RUP, ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

5)- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 3.12.1991, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in merito.



IL SINDACO

Avv. Ivan Martella




COMUNE DI RACCUJA

- Città Metropolitana di Messina-

Il sottoscritto **Ing. Nunziato CHIOFALO**, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 27/11/2020

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Nunziato CHIOFALO




PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 27/11/2020

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Dr. Antonio Mileti



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai Pareri FAVOREVOLI in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE, resoia norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;

Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;

Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;


Visto lo Statuto Comunale;


CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE


DELIBERA

- 1) **Di approvare**, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
- 2) **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 3.12.1991, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in merito.-

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Presidente


L'Assessore


Il Segretario Comunale



Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. . 3/12/1991, N. 44:

- è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 27-11-2020 al 12-12-2020.
- è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2020.

- DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 -
COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91;
- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 -
COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
